

高等部棟増築工事の進捗状況 No.9

高等部棟増築工事は、令和6年8月の完成に向け、順調に工事が進んでいます。

2月中旬に1階の床部分のコンクリート打ちを施工しましたが、3月15日には、1階から2階までの外壁と2階の床部分を造るため、組み上げた型枠にコンクリートを流し込む作業を行いました。

今回は、ミキサー車で約85台分、重さは約700tのコンクリートを流し込みました。

今回で大規模なコンクリート打ちは3回目になりますが、流し込んだコンクリートの量は、今回が最大でした。

大がかりなコンクリート打ちは、今後、2階から屋上までの外壁部分と屋上部分を造るために、あと1回行う予定です。

コンクリートの流し込み作業を含め、本校の保護者の方は、一定数(5名以上)集まっていただくと随時工事の見学ができますので、見学希望があれば、事前に本校の事務室か各担任に連絡してください。

工事期間中は、車両の乗り入れ等において、御迷惑をお掛けすることがあると思いますが、事故等がないよう細心の注意を払いながら工事を進めてまいりますので、引き続き御理解と御協力をお願いします。

(流し込み作業の様子)



(現況 (R6.3.15 撮影))

