

## 高等部棟増築工事の進捗状況 No.11

現在、本校では、児童生徒の増加に伴う教室不足に対応するため、高等部の新校舎を本校グラウンドに建設しています。

新年度になり、初めて本校に通学する児童生徒や、その保護者の方々等向けに、改めて今回建築する建物の概要について説明いたします。

今回建設する建物は、建築面積が約1,200㎡、建物の大きさは縦約13m、横約50mで、鉄筋コンクリート2階建てです。

建物は、教室16教室と、各階に更衣室及びトイレを男女別に整備するほか、エレベーター1基を設置することとしています。

建物の完成予定日は、令和6年8月5日で、工期は約11か月です。

令和5年10月に着工し、現在は2階の床部分までコンクリート打ちが完了しています。

4月17日(予定)に、2階から屋上までの外壁部分と屋上部分を造るため、コンクリートの流し込み作業を行う予定です。

今回、型枠に流し込むコンクリートの量は、ミキサー車で約85台分、重さは約700トンです。

コンクリートの流し込み作業は、コンクリートが固まるため、途中で工事を中断することができません。そのため、車両の乗り入れ等において、御迷惑をお掛けすることがあると思いますが、事故等がないよう細心の注意を払いながら工事を進めてまいりますので、引き続き御理解と御協力をお願いします。

(完成予想平面図(今回増築する建物は左側の建物、右側の建物は既存棟))

