




虹の原特別支援学校 高等部棟増築工事だより

令和6年7月号

発行担当者：宅島・野副JV 松尾

梅雨も明け、本格的な夏が始まりますが、皆様いかがお過ごしでしょうか。
昨年より実施しておりました『高等部棟の増築工事』が、来月上旬にも終了する見込みとなりました。保護者の皆様、並びに近隣の皆さまにおかれましては、ご理解・ご協力をいただき誠にありがとうございました。夏かぜなどひかれませんよう、どうぞご自愛ください。



【工事の進捗状況】内装・外構（建物の外）工事の進捗状況


1・2階内装工事の進捗状況 廊下や階段、各教室が仕上がっています。



階段室壁吹付仕上げ



クラスルーム(教室) 壁の塗装



便所床仕上げ



便所仕切り壁組立



クラスルーム(教室) 床フローリング貼り



廊下仕上げ完了



クラスルーム(教室) 仕上げ完了



建物外回りの工事の進捗状況 足場が外れ、手すりが設置され、きれいな建物が見えました。



北面足場解体



南面足場解体



バルコニー手すり 取り付け



建物外装完了

外構工事の進捗状況 建物周りをきれいにしています。最後にもうひと仕上げ残っています。



うすいます 雨水枡(学校が立っている土地内の雨水を溜める場所)



しつかいき 室外機を置く土台を作る工事(機械基礎工事)

工事もおと少しで終わりますが、気を緩めず、完成・引渡しまで無事故で終わるよう頑張ります。よろしくお願いたします。



説明担当：高山サン

【工事の進捗状況】 着工～現在までの上空写真（振り返り）



着工前 2023年9月



2023年10月 現場事務所の設置と 工事用車両のための鉄板敷き完了



2023年11月 杭工事、土工事開始



2023年12月 基礎工事開始



2024年1月 基礎コンクリート完了



2024年2月 足場設置・1階躯体施工



2024年3月 渡り廊下・2階躯体施工



2024年4月 渡り廊下・ 本体躯体施工完了



2024年5月 内外装工事開始



2024年6月 足場解体完了



To be continued

来月の最終号にて、完成建物の 全景をお知らせいたします。

今回は完成した建物の写真と最後のご挨拶になります。 完成まで無事故で終わるよう頑張りますので、どうぞよろしくお願いいたします。

※工事に関するお問い合わせは、下記までご連絡下さい。

虹の原特別支援学校高等部棟増築工事 作業所
現場事務所住所 大村市宮小路3丁目(虹の原特別支援学校グラウンド内)
宅島建設株式会社 0957-75-0222
施工者：宅島・野副特定建設工事共同企業体 現場代理人：松尾

