



# 虹の原特別支援学校 高等部棟増築工事だより

令和6年2月号

発行担当者：宅島・野副JV 松尾

節分を過ぎてても厳しい寒さが続きますが、体調にはお変わりございませんでしょうか。  
日頃より地域の皆様方には、ご理解とご協力を頂きありがとうございます。  
今月は4年に1度の「うるう年」にあたります。卒業や進級を目前に、このおまけの日はお友達と少しでも長く過ごせる大切な1日になるのではないのでしょうか。

## 【工事の進捗状況】

今月のメイン工事は「1階床のコンクリート打設」となりますので、打設状況をお知らせします。  
基礎のコンクリート打設からちょうど1か月後の2月16日(金)、今回も早朝より打設開始でした。



基礎コンクリート完了

型枠撤去完了

土・砂利入れ状況



土・砂利入れ状況-2-

床断熱・床下防湿シート完了  
鉄筋組立状況


管理者による  
配筋検査



生コンクリート品質検査

ミキサー車からポンプ車へ  
生コンクリートをバトンタッチ

生コンクリート  
流し込み



寒いなか5年生の  
子供たちと先生が  
現場を見守って  
くれていました。

1階床コンクリート完了  
左官さんによる  
仕上状況

## 【生コンクリート打設見学（1年生）】



1年生4名が見学に来てくれました

大きなミキサー車に大興奮

現場事務所2階からも見学



小さくて素直でとっても可愛い  
1年生にとっても癒されました。  
トラックやミキサー車が通るたび手を振る姿に、  
つい頼りが緩みっぱなしの30分間でした。  
先生の言われることをしっかり聞き、時には  
可愛く甘える姿が印象的でした。

\*知っているも為にならない情報かもしれませんが、  
知っているると自慢できる!?情報

生コンクリートとは、建設用語で「レディーミクストコンクリート」または「フレッシュコンクリート」と言います。プラントと呼ばれる「コンクリートを製造する施設」で作られ、ミキサー車で現場へ運ばれます。生コンクリートは作ってから2～5時間で固まってしまうため、作られてから90分以内に建設現場に届けるというルールがあります。また、「セメント」・「モルタル」・「コンクリート」の違いについては、右のイラストの通りです。セメントはモルタルやコンクリートを作るための材料となります。つやつや仕上げのコンクリートは左官職人さんの技術が光るポイントです。



説明担当：高山サン



次回3月号は、足場・柱の配筋・型枠と全体の進捗についてお知らせいたします。  
完成まで無事故で終わるよう頑張りますので、どうぞよろしくお願いいたします。

※工事に関するお問い合わせは、下記までご連絡下さい。

虹の原特別支援学校高等部棟増築工事 作業所  
現場事務所住所 大村市宮小路3丁目(虹の原特別支援学校グラウンド内)  
宅島建設株式会社 0957-75-0222  
施工者：宅島・野副特定建設工事共同企業体 現場代理人：松尾

